

जिल्ला विकास योजना ०७२ / ०७३

वार्षिक समीक्षा बैठक

जिल्ला विकास समिति, सिन्धुली

२०७३ श्रावण १२

जिल्ला विकास समितिबाट

आ.व.०७२/०७३ मा सञ्चालित

कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण

१. जिविस अनुदान पुजिगत (६५ %)

कुल वजेट : ९६,९४,१००/-

खर्च : ७९,१०,०७४/- (८२ %)

फिर्ता : १७,८४,०२६/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	९६,९४,१००/-	७९,१०,०७४/-	१३.५	०
२	कज्वे	वटा			५	०
३	कलभर्ट	वटा			१	०
४	पक्की नाला	कि.मी.			०.६०	०
५	सोलिङ्ग	मिटर			०.५	०
६	ग्यावियन	घ.मी.			१३००	०
७	मर्मत सम्भार	कि.मी.			२३	०

जिविस अनुदान पुजिगत (३५ %) (लक्षितबर्ग)

कुल वजेट : ४७,९७,०००/-

खर्च : ३९,६०,४८६/- (८२ %)

फिर्ता : ८,३६,५१४/-

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्यक्रमको नाम	खर्च
१	महिला	तालिम : ४ वटा (रु. २,९८,०००/-) सामुदायिक भवन. : १ (रु. ३,००,०००/-) महिला भवन घेराबेरा : १ (रु. ३,१५,०००/-)	३९,६०,४८६/-
२	अपांग	तालिम, गोष्ठी, सहायक सामाग्री खरिद, स्वास्थ्य सिविर, Physiotherapy सञ्चालन (रु. ४,००,०००/-)	
३	बालवालिका	बाल भेला सञ्चालन (रु. १०,८०,०००/-) इलाका भेला सञ्चालन	
४	जेष्ठ नागरिक	कार्यालय ब्यवस्थापन (रु. ५१,०००/-) (कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद)	
५	जनजाती	जनजाति संग्राहलय भवन निर्माण (रु. ८,००,०००/-)	
६	दलित	तालिम, गोष्ठी, बाजा खरिद (रु. ५,५०,३४२/-)	

२. जिविस आन्तरिक कोष (पुजिगत)

कुल वजेट : १,०७,६९,०००।-

खर्च : ९६,९३,८७७।- (९० %)

फिर्ता : १०,७५,१२३।-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न
१	नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	१,०७,६९,०००।-	९६,९३,८७७।-	१.५
५	सोलिङ्ग	मिटर			५५०
६	ग्यावियन	घ.मी.			१५०
७	मर्मत सम्भार	कि.मी.			९.५
८.	ब्लडबैंक स्थापना		२,००,०००।-		
९	सर्पदंश उपचार		२,००,०००।-		
१०	रेडक्रस भवन टाँडी		१,५०,०००।-		

३. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम

कुल वजेट : ७०,००,०००/-

खर्च : ६२,३४,५००/- (८९ %)

फिर्ता : ७,६५,५००/-

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	इन्टेक	वटा	७०,००,०००/-	६२,३४,५००/-	४	०
२	RT निर्माण	वटा			१	०
३	पाइपलाइन	कि.मी.			६.६	०
४	धारा निर्माण	वटा			५९	०
५	इनार निर्माण	वटा			२	०

४. स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम

कुल वजेट : २,४७,००,०००/-

खर्च : १,९७,३८,२९१/- (८० %)

फिर्ता : ४९,६१,७०९/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	२,४७,००,०००/-	१,९७,३८,२९१/-	३१.५	०
२	ग्राभेल	कि.मी.			०	०
३	कलभर्ट	वटा			०	०
४	पक्की नाला	कि.मी.			०	०
५	सोलिङ्ग	मिटर			०.५	०
६	ग्यावियन	घ.मी.			३५०	०
७	मर्मत सम्भार	कि.मी.			५	०

५. सडक बोर्ड नेपाल

कुल वजेट : ३०,००,०००/-

खर्च : १०,७२,०००/- (३६ %)

फिर्ता : १९,२८,०००/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न
१	ग्राभेल	कि.मी.	३०,००,०००/-	१०,७२,०००/-	०.७५
२	सोलिङ्ग	कि.मी.			०.४
३	ग्यावियन	घ.मी.			८०
४	मर्मत सम्भार	कि.मी.			१

६. भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

कुल वजेट : १,८२,९६,०००/-

खर्च : १,२६,६७,२७८/- (६९ %)

फिर्ता : ५६,२८,७२२/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परियोजना संख्या	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नयाँ निर्माण	१०	१,८२,९६,०००/-	१,२६,६७,२७८/-	३	७
२	बृहद मर्मत	२			२	०
३	स्टिल पार्टस	१०			१०	०

७. स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

कुल वजेट : ५,२६,४६,०००/-

खर्च : ४,९७,८१,६३९/- (९५ %)

फिर्ता : २८,६४,३६१/-

सि न	क्रियाकलापहरू	स्विकृत वजेट	खर्च रू	बाकी रकम
१	स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था खर्च	१६,९५,०००	१६,९५,०००	०
२	सामाजिक परिचालक जिवन निर्वाह भत्ता	८६,२५,०००	८५,८६,५७८	३८,४२२
३	नया नासके सञ्चालन अनुदान	१६,५०,०००	१४,७०,०००	१,८०,०००
४	पुरानो नासके सञ्चालन समपुरक अनुदान सहयोग	५,००,०००	५,००,०००	०
५	सामाजिक परिचालन स्वयंसेवक पारश्रमिक	१२,००,०००	१०,२७,०००	१,७३,०००
६	वडा नागरिक मञ्च (वनाम) सञ्चालन खर्च	२७,००,०००	२६,७३,०००	२७,०००
७	जिल्ला सामाजिक परिचालन अनुगमन	२,००,०००	१,०३,५६१	९६,४३९
८	सुचना प्रविधि स्वयंसेवकका लागि जिवन निर्वाह	४,११,५००	३,८२,०००	२९,५००
९	एलआइपि नासकेको लागि समपुरक कोष	५०,००,०००	५०,००,०००	०
१०	सामाजिक परिचालन क्लष्टर संचालन	१,८६,५००	१,८६,५००	०
११	सामाजिक परिचालन अनुशिक्षण	६०,०००	५५,८७०	४,१३०
१२	एजेन्सी समन्वय बैठक	१,०५,०००	१,०५,०००	०

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम.....

१३	वनामका व्यवस्थापन समिति गाविसस्तरिय भेला	१२,८२,०००	१२,८०,१७०	१,८३०
१४	नासके साना पूर्वाधार अनुदान (एसआइपि)	५७,६०,०००	३६,००,०००	२१,६०,०००
१५	वाल भेला गाविस स्तरिय	३,००,०००	३,००,०००	०
१६	जिल्ला स्तरिय सिएफएलजी बैठक संचालन	४०,०००	४०,०००	०
१७	लैससास परिक्षण खर्च	१,००,०००	१,००,०००	०
१८	स्थानीय निकाय सुचना प्रविधि	२,५२,०००	२,५२,०००	०
१९	जिविस र विषयगत कार्यालय	१,००,०००	१,००,०००	०
२०	स्थानीय शासनमा सञ्चालन प्रवर्द्धन	१,००,०००	९८,१६४	१,८३६
२१	जिविस सुचना शाखा	१,००,०००	१,००,०००	०
२२	व्यक्तीगत कर्मचारी विवरण	१,००,०००	०	१,००,०००
२३	गाविस भवन निर्माण	२,११,२०,०००	२,११,०३,५१२	१६,४८८
२४	जनताको संविधान जनताको माझमा	३०,०००	३०,०००	०
२५	राजश्व शाखा सुढढकिरण	१,००,०००	१,००,०००	०
२६	कनटिजेन्सी	८,८०,०००	८,४९,४८४	३०,५१६

द. साना सिचाई नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार विकास

कुल वजेट : ३५,००,०००-

खर्च : २८,७१,८२७- (८२ %)

फिर्ता : ६,२८,१७३-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परियोजना संख्या	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	साना सिचाई	५	२४,००,०००	१८,८२,५८८	४	१
२	ग्यावियन तार खरिद तथा बुनाई	१	९,६०,०००	९,६०,०००	१	०
३	स्टिल पार्टस खरिद	१	७१,३८,०००	७१,३८,०००	१	०
४	टुल्स खरिद	१	२,४४,०००	२,४४,०००	१	०

९. सुनौला हजार दिन कार्यक्रम

कुल वजेट : ६,३९,९०,०००।-

खर्च : ५,४९,२५,१८२।- (८६ %)

फिर्ता : ९०,६४,८१८।-

१	पशजन्य श्रोतवाट प्राप्त पोटिन	९०८	१,४३,८१,५१४।-
२	गर्भवति महिलाको कार्य बोझ घटाउनु	२०६	१७,५४,९०७।-
३	किशोरी शिक्षा विकास	१३४	२०,५४,५०२।-
४	बालबालिकाहरूको खोप सुनिश्चिता र स्तनपान	२६५	१०,५०,०००।-
५	सरसफाइ सुरक्षित खानेपानीको प्रयोग	१०१०	१,५१,३१,२२६।-
६	धुवासंगको कम सम्पर्क	९०५	८८४०५०२।-
७	विधालय सरसफाइ	१२४२	७९,४९,८९८।-
८	खुल्ला दिशाको अन्त्य	२५४	२,००,०००।-
९	जिविस क्षमता विकास	११	२६,३२,६३३।-
१०	गाविस क्षमता विकास	२	९,३०,०००।-
			५,४९,२५,१८२।-

१०. स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम

कुल वजेट : १२,८०,९३,९३३- खर्च : ९,४४,४४,९९४- (७४ %) फिर्ता : ३,३६,४८,९३९-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	१२,८०,९३,९३३-	९,४४,४४,९९४-	०	०
२	ग्राभेल	कि.मी.			३.७	०
३	कलभर्ट	वटा			११	०
४	पक्की नाला	कि.मी.			०.५	०
५	सोलिङ्ग	मिटर			३.५	०
६	ग्यावियन	घ.मी.			११,२३७	०
७	मर्मत सम्भार	कि.मी.			८१	०

११. साना सिंचाई कार्यक्रम

कुल वजेट : ६,५१,००,०००/-

खर्च : २,३५,५५,१२४/- (३६ %)

फिर्ता : ४,१५,४४,८७६/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नहर कुलो निर्माण	कि.मी.	६,५१,००,०००/-	२,३५,५५,१२४/-	२ कि.मी.	१ कि.मी.
२	सिँचित क्षेत्र	हेक्टर			२६२०	-

१२. गरिवसग विशेश्वर कार्यक्रम

कुल वजेट : २२,२५,०००-

खर्च : २०,६८,४६९- (९३ %)

फिर्ता : १,५६,५३१-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परियोजना संख्या	खर्च
१	खानेपानी	३	३,२१,०००
२	मन्दिर निर्माण	१	१,०७,०००
३	सिचाईकुलो मर्मत	१	१,०७,०००
४	नदी नियन्त्रण	१	१,०७,०००
५	तालिम	६	४,८०,०००

१३. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

कुल वजेट : ५,३०,००,०००/- खर्च : ५,०७,९०,४४३- (९६ %) फिर्ता : २२,०९,५५७-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	परियोजना संख्या	विनियोजित	खर्च
१	विद्युतिकरण	९	६०,४४,०००	६०,४४,०००
२	भवन निर्माण	१०	४८,४२,१५०	४७,८४,००६
३	सिचाई प्रणाली	५	२३,३७,७५०	२३,३७,७५०
४	नदी नियन्त्रण	२	१७,७३,०००	१७,५७,६९२
५	खानेपानी प्रणाली	४	२३,७३,८५०	२२,४९,९६५
६	सडक निर्माण	६६	३,५६,२९,२५०	३,३६,१६,९९०

१४. आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोडने सडक

कुल वजेट : ९२,०२,०००/-

खर्च : ६१,१६,७८७/- (६६ %)

फिर्ता : ३०,८५,२१३/-

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	विनियोजित	खर्च	सम्पन्न	निर्माणाधिन
१	नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	९२,०२,०००/-	६१,१६,७८७/-	५	०
२	ग्राभेल	कि.मी.			०	०
३	कलभर्ट	वटा			०	०
४	पक्की नाला	कि.मी.			०.५	०
५	सोलिङ्ग	मिटर			०	०
६	ग्यावियन	घ.मी.			०	०
७	मर्मत सम्भार	कि.मी.			१०	०

१५. रोयल्टी ब्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम

कुल बजेट: १,१९,२२,०००/- खर्च: २८,४५,०००/- (२४%) बाकी: ९०,७७,२१३०००/-

- ट्रान्सफरमर खरिद: ३१ वटा
- पोल खरिद : ४३ थान
- तार खरिद : ४.५ कि.मी
- लघु जलविद्युत अनुदान : १७.५ कि.वा

१६. संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम

कुल बजेट: ३३,००,०००/-

खर्च: ३१,०८,४००/- (९४%)

बाकी: १,९१,६००/-

आदीलिङ्ग कुशेश्वर महादेव	५,००,०००
कालिखोला मन्दिर जरायोटार	१,००,०००
देब्रेखोला महादेव	२,००,०००
च्याकुटारबेशी सरस्वति मन्दिर	२,००,०००
सिवालय मन्दिर ढकालगाउँ	१,००,०००
विष्णुपादुका चण्डभन्ज्याङ्ग	२,००,०००
रक्तमाला ढकालगाउँ, जलकक्यन्या	३,००,०००
कृष्णप्रणामी	२,००,०००
भद्रकाली	२,००,०००
बंशगोपाल मष्टमन्दिर, भारा	२,००,०००
बरपिपल चौतारा दुधौली	१,००,०००
बरपिपल चौतारी मन्दिर	२,००,०००
बकेश्वर महादेव	१,००,०००
ऋषी आजाद स्मृति प्रतिष्ठान	७,००,०००

१७. बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति

कुल बजेट: ६,००,०००-

खर्च: ६,००,०००- (१००%)

बाकी: ०

नेपाल आदीवासी कुन्साङ्ग, सिर्थौली ८

१,००,०००

सेरवहोइसलिङ्ग कनपा ६

१,००,०००

पेमा थर्पालिङ्ग महेन्द्रभ्याडी

१,००,०००

अहिंसावादी ज्याङ्गछ्यूव छोइलिङ्ग अरुणठाकुर

१,००,०००

टासी छोपेल गुम्बा हरिहरपुर गढी

१,००,०००

हिसे खोलिङ्ग भारा ६

१,००,०००

१८. बातावरणमैत्री स्थानीय शासन

कुल वजेट: ९६,००,०००/-

खर्च: ४८,३८,८७७/- (५०.४०%)

बाकी: ४७,६१,१२३

क्र. सं.	कार्यक्रम / आयोजना	बजेट (EFLGP) रू.	खर्च रू.
१	जनचेतना अभिवृद्धी	1,60,000.00	1,00,000.00
२	कार्यालय संचालन तथा अनुगमन	50,000.00	50,000.00
३	समन्वय समिती मिटिङ खर्च	94,000.00	94,000.00
४	५ गाविसका खानेपानी श्रोतको लगत संकलन	80,000.00	80,000.00
५	जिविस वातावरणमैत्री सुचक सुदृढीकरण	1,25,000.00	1,16,327.00
६	जिविस पुजिगत	1,00,000.00	0.00
७	तालिम	3,00,000.00	3,00,000.00
८	जिल्ला कारागारलाई चुलो वितरण	35,000.00	35,000.00
९	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	15,91,000.00	13,26,350.00
१०	सुधारिएको चुलो निर्माण	12,00,000.00	9,52,000.00
११	कृषी उपज संकलन केन्द्र निर्माण	5,00,000.00	5,00,000.00
१२	विरूवा वितरण	2,50,000.00	2,50,000.00
१३	डस्टविन वितरण	40,000.00	32,000.00
१४	गोठ सुधार	48,00,000.00	10,03,200.00
१५	भाँडा माझने ठाउँको व्यवस्था	2,75,000.00	0.00

१९. बातावरण, उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन

कुल वजेट: ९,३४,२८५।-

खर्च: ३,३४,३१३।- (३६%)

बाकी: ५,८९,९७२

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	उपलब्धी	बजेट	खर्च
१	कुटानी पिसानी मिललाई उत्पादन मुलक उर्जा प्रयोग अनुदान	६	६	१,३४,४४३	१,३४,४४३
२	उत्पादन मुलक उर्जा प्रयोग जिल्ला स्तरिय समन्वय गोष्ठी	१	१	५०,०००	५०,०००
३	भुकम्प पिडित परिवारलाई रकेट चुलो वितरण	१२००	४८०	AEPC	
४	भुकम्प पिडित राहत स्वरूप सोलार टुकी वितरणको तयारी	४८००	०	AEPC	
५	भुकम्प पिडित राहत १००० पिक वाटको सोलार प्रणाली	६	०	AEPC	
६	हेल्थ पोष्टमा ३०० पिकवाटको सोलार प्रणाली	४	४	AEPC	
७	हरीहरपुरगढी चिसापानी वायु सोर्य उर्जा मिश्रीत प्रणाली त्रीपक्षीय सम्झोता (३५ कि.वा)	१	१	AEPC	
८	जिल्ला वातावरण उर्जा आवधिक योजना निर्माण	१	०	१,६०,०००	०
९	विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी सुधारिएको चुलो प्रबर्द्धन	५०००	२८९२		
१०	जिल्ला उर्जा अवस्था प्रतिवेदन तयारी	१	१	१५,०००	१५,०००
११	कार्यालय सञ्चालन, अनुगमन तथा बैठक	१०	१०	५,७४,८४२	१,३४,८७०

२०. सामाजिक सुरक्षा

सि.नं.	विवरण	संख्या			यस आ.व. मा वितरण गरिएको रकम रु.
		महिला	पुरुष	जम्मा	
१.	जेष्ठ नागरिक (दलित)	८९५	१,१२६	२,०२१	१९,३५,३४,७००।
२.	जेष्ठ नागरिक (अन्य)	३,१४४	४,४२५	७,५६९	
३.	एकल महिला/विधवा	७,२९५		७,२९५	
४.	पूर्ण अशक्त अपाङ्गता	२१९	२८६	५०५	
५.	आंशिक अशक्त अपाङ्गता	७४	११५	१८९	
६.	लोपोन्मुख	१,००६	१,०१२	२,०१८	
७.	दलित बालबालिका	१,११८	१,२१२	२,३३०	
	जम्मा			२१,९२७	

२१. गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम

कुल बजेट : १४,९३,५५० ।-

खर्च : ७,९५,३३६ ।-

फिर्ता : ६,९८,२२४ ।-

१. गाविस/नपा सचिव अभिमुखिकरण
२. अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाई
३. समन्वय समितिको बैठक

१. गुनासो संकलन भइरहेको
२. १९,३३६ को सूचि प्राप्त भएको
३. ४,००२ को Withheld मा आएको

२२. गुनासो र उजुरी

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कार्यवाही संख्या	सम्बोधन
१	अदुअआ का उजुरीहरु	१२	१२	१२
२	हेलो सरकारको उजुरीहरु	१	१	१
३	सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	०	०	०
४	अन्य गुनासो उजुरीहरु	३	३	३
५	कुल	१६	१६	१६

२३. कुल भौतिक पुर्वाधार (सडक)

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	नयाँ ट्रयाक	८१.३ कि.मी.
२	पक्की नाला	२.८५ कि.मी.
३	ग्यावियन कार्य	१५,६०४ घ.मी.
४	ढुंगा सोलिंग /कोवलिंग	१.४ कि.मी.
५	रिटेनिङ्ग वाल	७४५ घन मी.
६	ट्यूम पाइप कलभर्ट	१२ वटा
७	कज्वे निर्माण	११ वटा
८	ग्राभेलिङ्ग	९ कि.मी.
९	सडक मर्मत	२५ कि.मी.

२४. कुल भौतिक पुर्वाधार (खानेपानी तथा सरसफाई)

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	इन्टेक निर्माण	४ वटा.
२	रिजर्भ्वार निर्माण	१ वटा.
३	पाइपलाइन खन्ने पुर्ने	७.६ कि.मी..
४	सार्वजनिक धारा निर्माण	५९ वटा.
५	पाइप खरिद	१३ कि.मी..
६	इन्तार निर्माण	५ वटा

२४. कुल भौतिक पुर्वाधार (भवन)

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	विद्यालय भवन निर्माण	३ वटा.
२	गाविस भवन निर्माण (अस्थाई र सामान्य)	२२ वटा.
३	बर्थिङ्ग सेन्टर	१ वटा
४	महिला संजाल भवन	१ वटा.
५	महिला सुरक्षा भवन घेराबेरा	१ वटा

२५. कुल भौतिक पुर्वाधार (सिंचाई)

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	नहर कुलो निर्माण	२.५ कि.मी.
२	सिंचित क्षेत्र	२,२५४ हेक्टर

२६. कुल भौतिक पुर्वाधार (भो.पु.)

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	नयाँ निर्माण	३ वटा
२	बृहद मर्मत सम्भार	२ वटा

२७. सामाजिक सूचक प्राप्ती

क्र.सं.	विवरण	संख्या	लाभग्राही
१	क्षमता विकास तालिम	७	२७० जना (दलित, महिला, अपांग, बालवालिका)
२	पूर्वाधार (प्रतिष्ठान निर्माण)	१	
३	शिप विकास	९	७८० जना (गरिव, आदीवासी जनजाती , महिला, दलित)
४	अध्ययन अवलोकन	१	३५ जना
५	सचेतना (सरसफाई)	७	२९० जना (खुदिमु तथा पुर्ण सरसफाई)

२८. भुकम्प प्रतिकार्य र पुनर्स्थापना

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	कुल लाभग्राही	३४,२७० घरधुरी .
२	अनुदान सम्भौता भएका	१२ गाविस (४,५५८ घरधुरी)
३	अनुदान बैकमा निकासा भएका	१,१७८ घरधुरी (५,८९,००,०००।-)
४	गुनासो प्राप्त	६,९३२ घरधुरी

२९. गरिवी निवारण कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	परिमाण
१	सहयोगी संस्था	१० वटा.
२	गाविस कभरेज	५० गाविस र २ नपाहरु
३	कुल अनुदान (आय आर्जन)	५३,२४,५०,०००।-
४	भौतिक पूर्वाधार	२४,०९,६४,०००।-
५	कुल सामुदायिक संस्था	१३००
६	समेटीएको घरधुरीहरु	१०,००० (५०,३०० जना)
७	भौतिक पूर्वाधार संख्या	२६० वटा

२९. जिल्ला विकास समिति (कुल बजेट, खर्च र फिर्ता)

कुल बजेट		कुल खर्च	
चालु	पुजिगत	चालु	पुजिगत
१,३३,२१,४५,२४३।-	६८,९६,४२,६४९।-	६४,३२,६४,६२६।-	४०,८६,८५,८४८।-

कुल बजेट फिर्ता

९५,३७,९३,०५१।-

कुल बजेट बाकी

२,५१,२१,३६६।-

समस्या तथा चुनौतीहरू

- कतिपय आयोजनाको बजेट तथा अख्तियारी प्राप्तीमा ढिलाईले समयमा काम गर्न कठिनाई ,
- सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच नहुनाले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य संचालनमा ल्याउन कठिनाई भएको ।
- पर्यटन कार्यालय तथा जिल्ला बाहिर रहेका अन्य कार्यालयसंग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको ।
- समाज कल्याण परिषदले केन्द्रिय तहमा गै.स.सं.हरूसंग संभौता गर्दा जिल्ला तहमा समन्वय गरेर मात्र हुने परिपाटीलाई पुर्णरूपमा लागु गर्न चुनौती रहेको ।

समस्या तथा चुनौतीहरू कमश....

- आयोजनाका वारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउन इष्टिमेट नेपालीमा वनाउने परिपाटि बसाल्न चुनौती रहेको ।
- धेरै स-सानो आयोजनाहरूको कारण आयोजना संख्या वढी भई सिमित प्राविधिकवाट प्रत्यक्ष स्थलगत निगरानीमा गुणस्तरीय कार्य गर्न कठिनाई भएको ।

समस्या सामाधानको लागि गरिएको प्रयासहरु

- जिविसको आन्तरिक श्रोत वृद्धिको लागि संभाव्यता अध्ययन गरी नयां श्रोतहरुको पहिचान तथा प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरिएको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै वितरण गर्न बैंक, नपा र गाविससंग समन्वय भैरहेको ।
- समाज कल्याण परिषदले गैससहरुसंग संभौता गर्नुपुर्व जिविसको पुर्व सहमति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईको साथ लागु गर्ने पक्षमा रहेको ।
- जिविसले सहमति दिनु पुर्व आवश्यकता र मागमा आधारित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सरोकारवाला कार्यालयवाट समेत गैर सरकारी संस्थाले सहमति लिनु पर्ने वाद्यकारी व्यवस्था गरिएको ।

समस्या सामाधानको लागि गरिएको प्रयासहरु कमश.....

- जिल्लामा काम गर्ने सबै विषयगत सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी संस्था / निकायहरुलाई योजना पक्रियाको विभिन्न चरणमा आमन्त्रण गरी सक्रिय सहभागीको व्यवस्था मिलाइएको ।
- ईष्टिमेटलाई नेपालीमा बनाउने परिपाटीको थालनी गरिएको ।
- आ.व. ०७२।७३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालयवाट विगतको तुलनामा ठूला आयोजनामा प्राथमिकता दिई प्राविधिक निगरानी र गुणस्तरमा बढोतरी गर्ने प्रयास गरीएको ।
- नतिजामा आधारीत अनुगमन प्रणालीलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने तयारी ।

केही अनुकरणीय कार्यहरु

- वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई जिल्ला वाल भेला संचालन गरेको ।
- अनुगमन कार्यलाई सार्थक तुल्याउन जिल्ला विकास योजना ०७२।७३ को अनुगमनको लागी जिविसको कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरु, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनैतिक दल र पत्रकारहरुको प्रतिनिधि रहेको संयुक्त अनुगमन उप समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने कार्य थालनी गरीएको ।



Thank
you!